

Lote 05F			
Serviços	Medido	P0+TA	% Acumulado
a) Supressão Vegetal	6.752.094	8.066.851	83,70%
b) Terraplenagem	232.193.569	290.788.880	79,85%
c) Sublastro	6.397.554	9.696.961	65,97%
d) Obras de Arte Correntes	23.536.787	47.099.606	49,97%
e) Drenagem Plataforma	33.464.974	85.755.505	39,02%
f) Dormentes Lançados na Via	102.885.025	123.057.824	83,61%
g) Trilhos (Montados na Grade)	8.613.019	17.046.663	50,53%
h) Superestrutura Pronta	9.827.154	25.977.073	37,83%
i) OAE	78.683.397	119.190.606	66,01%
j) Serviços Acessórios	37.660.580	104.930.124	35,89%
Outros	5.225.752	11.683.988	44,73%
Total	545.239.905	843.294.081	64,66%

Lote 06FA			
Serviços	Medido	P0+TA	% Acumulado
a) Supressão Vegetal	2.714.587	3.864.067	70,25%
b) Terraplenagem	92.426.409	134.905.644	68,51%
c) Sublastro	2.890.010	11.534.719	25,05%
d) Obras de Arte Correntes	16.424.963	24.080.589	68,21%
e) Drenagem Plataforma	8.750.257	57.166.244	15,31%
f) Dormentes Lançados na Via	-	104.006.618	0,00%
g) Trilhos (Montados na Grade)	-	1.350.551	0,00%
h) Superestrutura Pronta	-	12.758.659	0,00%
i) OAE	2.560.387	33.438.184	7,66%
j) Serviços Acessórios	27.721.433	111.820.030	24,79%
Outros	1.073.074	5.293.610	20,27%
Total	154.561.118	500.218.916	30,90%

Lote 07F			
Serviços	Medido	P0+TA	% Acumulado
a) Supressão Vegetal	11.583.279	15.476.616	74,84%
b) Terraplenagem	173.367.153	224.024.801	77,39%
c) Sublastro	17.698.843	22.913.031	77,24%
d) Obras de Arte Correntes	11.477.798	14.851.757	77,28%
e) Drenagem Plataforma	36.018.617	73.836.257	48,78%
f) Dormentes Lançados na Via	134.367.161	136.327.072	98,56%
g) Trilhos (Montados na Grade)	15.593.977	19.551.965	79,76%
h) Superestrutura Pronta	17.463.835	26.373.899	66,22%
i) OAE	30.033.218	39.225.795	76,56%
j) Serviços Acessórios	51.968.614	75.545.596	68,79%
Outros	-	394.147	0,00%
Total	499.572.495	648.520.936	77,03%