

PLANILHA DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO INTEGRADA - LOTE 06F-C: km 796+150 ao km 803+645/807+939 e desvio de 1,902 m

Item	Descrição do serviço	Unidade	Quantidade
<b>1</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>		
1.1	Mobilização e desmobilização de equipamento de pequeno a grande porte e mão de obra especializada e não especializada	und	1
1.2	Administração local	und	1
1.3	Canteiro de obras e instalação de unidades industriais	und	1
1.4	Elaboração de Projeto Executivo com todas disciplinas	und	1
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
2.1	Supressão vegetal	km	11,789
<b>3</b>	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
3.1	Execução da Terraplenagem	km	11,789
3.2	Sublastro	km	11,789
<b>5</b>	<b>DRENAGEM</b>		
5.1	Drenagem superficial	km	11,789
5.2	Drenagem profunda	km	11,789
5.3	Colchão, camada drenante e enrocamento de pedra espalhada	und	1
<b>6</b>	<b>OBRAS DE ARTE CORRENTES</b>		
6.1	Execução de OAC	und	17
<b>7</b>	<b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>		
7.1	Cerca	km	23,578
7.2	Proteção de talude	km	11,789
7.3	Enrocamento de Pedra Espalhada	und	1
7.4	Execução de remanejamento de serviço público	und	3
<b>8</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
8.1	Fornecimento de brita e lastreamento de via	km	13,69
8.2	Fornecimento e lançamento de dormentes	km	13,69
8.3	Montagem de grade, inclusive carga e descarga de trilho	km	13,69
8.4	Levante, nivelamento, socaria e regulagem	km	13,69
8.5	Posicionamento final e alívio de tensão	km	13,69
8.6	Instalação de AMV, incluindo dormentação específica	und	2
<b>9</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>		
9.1	Sinalização Rodoviária	km	11,789
9.2	Sinalização Ferroviária	km	11,789
<b>10</b>	<b>OBRAS DE ARTE ESPECIAIS</b>		
10.1	Passagem Inferior Eixo I – BA-161 (km 796)		
10.1.2	Galeria, alas e laje	und	1
10.1.3	Serviços complementares	und	1
10.2	Viaduto Ferroviário I (km 804)		
10.2.1	Infraestrutura	und	1
10.2.2	Blocos e sapatas	und	1
10.2.3	Encontros e lajes de transição	und	1
10.2.4	Mesoestrutura	und	1
10.2.5	Superestrutura Viga	und	1
10.2.6	Superestrutura Laje+Transversina	und	1
10.2.7	Serviços complementares	und	1
10.3	Viaduto Ferroviário II (km 805)		
10.3.1	Infraestrutura	und	1
10.3.2	Blocos e sapatas	und	1
10.3.3	Encontros e lajes de transição	und	1
10.3.4	Mesoestrutura	und	1
10.3.5	Superestrutura Viga	und	1
10.3.6	Superestrutura Laje+Transversina	und	1
10.3.7	Serviços complementares	und	1
10.4	Viaduto Ferroviário III (km 806)		
10.4.1	Infraestrutura	und	1
10.4.2	Blocos e sapatas	und	1
10.4.3	Encontros e lajes de transição	und	1
10.4.4	Mesoestrutura	und	1
10.4.5	Superestrutura Viga	und	1
10.4.6	Superestrutura Laje+Transversina	und	1
10.4.7	Serviços complementares	und	1
<b>12</b>	<b>RECEBIMENTO DO SUBTRECHO</b>		
12.1	Recebimento do Subtrecho	und	1

PLANILHA DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO INTEGRADA - LOTE 05F-B2: km 803+645=807+939 ao km 823+020 e desvio de 1,869 m

Item	Descrição do serviço	Unidade	Quantidade
<b>1</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>		
1.1	Mobilização e desmobilização de equipamento de pequeno a grande porte e mão de obra especializada e não especializada	und	1
1.2	Administração local	und	1
1.3	Elaboração de Projeto Executivo com todas disciplinas	und	1
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
2.1	Supressão vegetal	km	16,475
<b>3</b>	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
3.1	Execução da Terraplenagem	km	16,475
3.2	Sublastro	km	16,475
<b>4</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
4.1	Execução de pavimentação	km	16,475
<b>5</b>	<b>DRENAGEM</b>		
5.1	Drenagem superficial	km	16,475
5.2	Corta Rio	und	4
<b>6</b>	<b>OBRAS DE ARTE CORRENTES</b>		
6.1	Execução de OAC	und	25
<b>7</b>	<b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>		
7.1	Cerca	km	22,96
7.2	Proteção de talude	km	16,475
7.3	Passagem em nível	und	5
7.4	Passagens de gado em concreto	und	7
7.5	Execução de remanejamento de serviço público	und	1
7.6	Passagem Veicular	und	1
7.7	Enrocamento de Pedra Espalhada	und	1
<b>8</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
8.1	Fornecimento de brita e lastreamento de via	km	21,14
8.2	Fornecimento e lançamento de dormentes	km	21,14
8.3	Montagem de grade, inclusive carga e descarga de trilho	km	21,14
8.4	Levante, nivelamento, socaria e regulagem	km	21,14
8.5	Posicionamento final e alívio de tensão	km	21,13
8.6	Instalação de AMV, incluindo dormentação específica	und	2
<b>9</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>		
9.1	Sinalização Rodoviária	km	19,375
9.2	Sinalização Ferroviária	km	19,375
<b>10</b>	<b>OBRAS DE ARTE ESPECIAIS</b>		
10.1	Passagem Inferior BA-160 KM 817+689		
10.1.2	Galeria, alas e laje	und	1
10.1.3	Serviços complementares	und	1
10.1.4	Serviços Rodoviários (Desvio provisório e Rodovia definitiva) - OAE PI BA-160 KM 817+689	und	1
<b>12</b>	<b>RECEBIMENTO DO SUBTRECHO</b>		
12.1	Recebimento do Subtrecho	und	1

## PLANILHA DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO INTEGRADA - LOTE 05F-B1: km 823+020 ao km 929+000

Item	Descrição do serviço	Unidade	Quantidade
<b>1</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>		
1.1	Mobilização e desmobilização de equipamento de pequeno a grande porte e mão de obra especializada e não especializada	und	1
1.2	Administração local	und	1
1.3	Canteiro de obras e instalação de unidades industriais	und	1
1.4	Elaboração de Projeto Executivo com todas disciplinas	und	1
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
2.1	Supressão vegetal	km	0,7
<b>3</b>	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
3.1	Execução da Terraplenagem	km	0,9
3.2	Sublastro	km	0,9
<b>4</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
4.1	Execução de pavimentação	km	11,402
<b>5</b>	<b>DRENAGEM</b>		
5.1	Drenagem superficial	km	106,175
5.2	Drenagem profunda	km	106,175
<b>6</b>	<b>OBRAS DE ARTE CORRENTES</b>		
6.1	Execução de OAC	und	29
<b>7</b>	<b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>		
7.1	Cerca	km	86,31
7.2	Proteção de talude	km	106,175
7.3	Passagem em nível	und	36
7.4	Remanejamento de Interferências de Redes Enterradas		
7.4.1	Remanejamento da Aduutora	und	1
7.4.2	Projeto Executivo de Remanejamento da Aduutora	und	1
7.5	Execução de remanejamento de serviço público	und	9
7.6	Enrocamento de Pedra Espalhada	und	1
<b>8</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
8.1	Fornecimento de brita e lastreamento de via	km	111,45
8.2	Fornecimento e lançamento de dormentes	km	0,9
8.3	Montagem de grade, inclusive carga e descarga de trilho	km	15,06
8.4	Levante, nivelamento, socaria e regulagem	km	111,45
8.5	Posicionamento final e alívio de tensão	km	111,45
8.6	Instalação de AMV, incluindo dormentação específica	und	6
<b>9</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>		
9.1	Sinalização Rodoviária	km	106,175
9.2	Sinalização Ferroviária	km	106,175
<b>10</b>	<b>OBRAS DE ARTE ESPECIAIS</b>		
10.1	Passagem Inferior – BA-573 (km 909)		
10.1.2	Serviços Rodoviários (Desvio provisório e Rodovia definitiva) - OAE PI BA-573 (km 909)	und	1
10.2	Viaduto Ferroviário sobre a BR-030 (km 922)		
10.2.1	Fornecimento de chapa metálica de proteção para junta elástica	m	10,64
<b>11</b>	<b>Manutenção</b>		
11.1	Limpeza e supressão vegetal	m	106,175
11.2	Recomposição de aterro e erosão	m	106,175
11.3	Sublastro	m	106,175
11.4	Bota fora	m	106,175
11.5	Pavimentação	m	106,175
11.6	Drenagem	m	106,175
11.7	Obras complementares e proteção	m	106,175
11.8	Sinalização	m	106,175
<b>12</b>	<b>RECEBIMENTO DO SUBTRECHO</b>		
12.1	Recebimento do Subtrecho	und	1