



**PROCESSO Nº 50840.000274/2015-70**

**QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO  
Nº 017/2015, QUE ENTRE SI CELEBRAM A  
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA  
S.A. – EPL E EMPRESA MRS ESTUDOS  
AMBIENTAIS LTDA.**


**CONTRATANTE: EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. - EPL**, inscrita no CNPJ (MF) nº 15.763.423/0001-30, com sede no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Complexo Parque Cidade Corporate, Torre C – 7º e 8º andares, em Brasília/DF, CEP 70308-200, representada pelo Diretor de Presidente, nomeado pela Ata da 7ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 31 de maio de 2019, e pelo Diretor de Planejamento, nomeado pela Ata da 8ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 22 de dezembro de 2016.

**CONTRATADA: MRS ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o n.º 94.526.480/0001-72, com sede na Avenida Praias Belas, 2174, sala 403, Bairro Menino Deus, Porto Alegre/RS, CEP:90.110-001, neste ato representado pelo seu Diretor Executivo Senhor **ALEXANDRE NUNES DA ROSA**, brasileiro, portador do RG nº 827226 expedida pela SSP/DF e do CPF 339761041-91.

As PARTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao contrato administrativo nº 017/2015, instruído no Processo 50840.000274/2015-70, com fundamento no inciso V, § 1º do art. 57 e Inciso II do Art. 65, ambos da Lei nº 8.666/93 c/c §1º art. 3º da Lei nº 10.192/2001, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

- 1.1 O presente Termo Aditivo tem como objeto:
  - 1.1.1 Prorrogar a vigência contratual por mais 610 (seiscentos e dez) dias.
  - 1.1.2 Adequar o Cronograma Físico Financeiro, conforme Anexo A deste instrumento.
  - 1.1.3 Reajustar o valor do Contrato conforme Cláusula Sexta – “Do Reajuste”, conforme Anexo B deste Instrumento.



**CLAUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

2.1 Pelo presente termo aditivo, fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato, com início em 18/06/2019 e término em 18/02/2021, e readequado o Cronograma Físico-Financeiro, conforme Anexo A deste Instrumento.

**CLAUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTE**

3.1. O reajuste perfaz o montante de R\$ 38.404,95 (trinta e oito mil, quatrocentos e quatro reais e noventa e cinco centavos), conforme Anexo B deste Instrumento.

**CLAUSULA QUARTA - DA DESPESA**

4.1. A despesa com este Termo Aditivo é de R\$ 38.404,95 (trinta e oito mil, quatrocentos e quatro reais e noventa e cinco centavos) referente ao reajuste, e correrá à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União, conforme Certificado de Disponibilidade Orçamentária nº 051/2019, alocados na estrutura funcional e programática: 26.121.2101.20UA.0001 – Estudos, Projetos e Planejamento de Infraestrutura de Transportes (PAC), Natureza da Despesa: 4490.

**CLAUSULA QUINTA - DA GARANTIA**

5.1. A CONTRATADA deverá apresentar garantia complementar, em qualquer uma das modalidades previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93.

**CLAUSULA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO**

6.1. O presente Termo Aditivo será publicado, por extrato, no Diário Oficial da União, conforme determina o parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93, correndo as despesas a expensas da CONTRATANTE.

**CLAUSULA SEXTA - DA RATIFICAÇÃO**


6.1. Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e condições do CONTRATO original, não conflitantes com o presente instrumento.


6.2. A presente adequação do Cronograma Físico Financeiro não exime a Contratada pelas responsabilidades por atos já praticados, inclusive, por atraso na entrega dos produtos antes acordados, a serem apurados ou em apuração.




E, por estarem, de pleno acordo, lavrou-se o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, serão assinadas pelos representantes das partes.


Brasília, 17 de junho de 2019.


  
\_\_\_\_\_  
DIRETOR PRESIDENTE  
CONTRATANTE

  
\_\_\_\_\_  
DIRETOR DE PLANEJAMENTO  
CONTRATANTE

  
\_\_\_\_\_  
**ALEXANDRE NUNES DA ROSA**  
Representante Legal  
CONTRATADA

**TESTEMUNHAS:**

  
\_\_\_\_\_  
Nome: Sóbiana de Souza Silva  
CPF: 022.818.361-85  
Identidade: 2.353.343

  
\_\_\_\_\_  
Nome: Rauciana M. Xavier  
CPF: 012.616.311-70  
Identidade: 2267665.

EM BRANCO



**ANEXO A**

**LICENCIAMENTO AMBIENTAL BR-364/060/MT/GO - Rondonópolis/MT - Jataí/GO**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Rodovia:		Processo n°. 50840.000274/2015-70																
Trecho:		Mês base: outubro																
Extensão:		jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	fev/21	
Produtos:		Rondonópolis/MT a Jataí/GO 387,5 km																
16.	ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA PRÉVIA																	
19.	ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL - PBA - TRECHO I							26/dez										
20.	AUTORIZAÇÃO DA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO - ASV - TRECHO I									03/fev								
21.	PROGRAMAS ARQUEOLÓGICOS - TRECHO I									03/fev								
22.	ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LI - TRECHO I											18/abr						
23.	ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL - PBA - TRECHO II									03/fev								
24.	AUTORIZAÇÃO DA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO - ASV - TRECHO II									03/fev								
25.	PROGRAMAS ARQUEOLÓGICOS - TRECHO II									03/fev								
26.	ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LI - TRECHO II															16/ago		18/fev
ENCERRAMENTO DO CONTRATO																		

EM BRANCO





*[Handwritten signature]*

**EM BRANCO**

ENCERRAMENTO DO CONTRATO

Item	Descrição	Jan/08	Fev/08	Mar/08	Abr/08	Mai/08	Jun/08	Jul/08	Ago/08	Sep/08	Out/08	Nov/08	Dez/08	Jan/09	Fev/09	Mar/09	Abr/09	Mai/09	Jun/09	Jul/09	Ago/09	Sep/09	Out/09	Nov/09	Dez/09		
36	ASSESSORAMENTO TÉCNICO E ORIENTAÇÃO DA U - TENDÃO II																										
37	PROGRAMAS EDUCACIONAIS - TENDÃO II																										
38	AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO - ASA - TENDÃO II																										
39	ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL - ASA - TENDÃO II																										
40	ASSESSORAMENTO TÉCNICO E ORIENTAÇÃO DA U - TENDÃO I																										
41	PROGRAMAS EDUCACIONAIS - TENDÃO I																										
42	AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO - ASA - TENDÃO I																										
43	ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL - ASA - TENDÃO I																										
44	ASSESSORAMENTO TÉCNICO E ORIENTAÇÃO DA UCERVA PÁVIA IV																										

Rombo Verde S.A. 2008

ORÇAMENTO ANUAL FISCAL-FINANÇEIRO

ANEXO A





**ANEXO B**

**MEMÓRIA DE CÁLCULO DO REAJUSTE**

Elaboração dos estudos ambientais relativos ao licenciamento ambiental das obras de duplicação no trecho de pista simples, regularização ambiental de todo o trecho, pistas laterais, ampliação da capacidade e construção de obras de arte especiais e obras de arte correntes da Rodovia: BR-364/060/MT/GO, Trecho Rondonópolis/MT a Jataí/GO, com extensão total de 387,5 km, para fins de obtenção das licenças ambientais prévia e de instalação e autorizações específicas, necessárias ao início das obras, consoante especificações e condições contidas no Projeto Básico e anexos técnicos - ANEXO I do Edital

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Valor Inicial do Contrato:		VALOR (R\$)	PRIMEIRO REAJUSTE	TOTAL	SEGUNDO REAJUSTE	TOTAL	TERCEIRO REAJUSTE	TOTAL	
		PERCENTUAL DE CONTRATO (%)	DATA PREVISTA NO CRONOGRAMA								
CONTRATADA: MRS ESTUDIOS AMBIENTAIS LTDA											
Valor Inicial do Contrato: R\$ 3.830.299,35											
1	RELATORIO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES	1,0%	14/01/2016	RS 38.302,99		RS 38.302,99		RS 38.302,99		RS 38.302,99	
2	AUTORIZAÇÃO DO IBAMA	1,0%	01/06/2016	RS 38.302,99		RS 38.302,99		RS 38.302,99		RS 38.302,99	
3	AUTORIZAÇÃO DO IPHAN	1,0%	18/07/2016	RS 38.302,99		RS 38.302,99		RS 38.302,99		RS 38.302,99	
4	DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO	8,0%	13/04/2016	RS 306.423,95		RS 306.423,95		RS 306.423,95		RS 306.423,95	
5	DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DO ECOSISTEMA	2,0%	13/04/2016	RS 76.605,99		RS 76.605,99		RS 76.605,99		RS 76.605,99	
6	DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - PRIMEIRA CAMPANHA DE FAUNA	6,0%	19/07/2016	RS 229.817,96		RS 229.817,96		RS 229.817,96		RS 229.817,96	
7	DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DA VEGETAÇÃO	5,0%	10/05/2016	RS 191.514,97		RS 191.514,97		RS 191.514,97		RS 191.514,97	
8	DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - SEGUNDA CAMPANHA DE FAUNA	6,0%	06/10/2016	RS 229.817,96		RS 229.817,96		RS 229.817,96		RS 229.817,96	
9	DIAGNÓSTICO DO MEIO SOCIOECONÔMICO	8,0%	13/04/2016	RS 306.423,95		RS 306.423,95		RS 306.423,95		RS 306.423,95	
10	ESTUDO DO COMPONENTE INDÍGENA	2,0%	07/03/2018	RS 76.605,99		RS 76.605,99		RS 76.605,99		RS 76.605,99	
11	DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO INDÍGENA	5,0%	17/02/2017	RS 191.514,97		RS 191.514,97		RS 191.514,97		RS 191.514,97	
12	PASSIVOS AMBIENTAIS	2,0%	01/07/2016	RS 76.605,99		RS 76.605,99		RS 76.605,99		RS 76.605,99	
13	SÍNTESE DA SITUAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO, ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO	2,0%	15/08/2016	RS 76.605,99		RS 76.605,99		RS 76.605,99		RS 76.605,99	
14	MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATORIAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS: ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCALIZAÇÕES: PROGNÓSTICO E CONCLUSÕES.	6,0%	30/10/2016	RS 229.817,96		RS 229.817,96		RS 229.817,96		RS 229.817,96	
15	ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA	6,0%	26/12/2019	RS 229.817,96	RS 7.397,30	RS 237.215,26	RS 7.098,71	RS 244.313,97	RS 7.433,22	RS 251.747,18	
16	ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA PRÉVIA	6,0%	28/12/2016	RS 229.817,96	RS 7.397,30	RS 237.215,26	RS 7.098,71	RS 244.313,97	RS 7.433,22	RS 251.747,18	
17	TERCEIRA CAMPANHA DE FAUNA	6,0%	21/03/2017	RS 229.817,96	RS 2.465,77	RS 232.283,73	RS 2.366,24	RS 234.650,00	RS 2.477,74	RS 237.152,47	
18	QUARTA CAMPANHA DE FAUNA	6,0%	05/02/2020	RS 229.817,96	RS 2.465,77	RS 232.283,73	RS 2.366,24	RS 234.650,00	RS 2.477,74	RS 237.152,47	
19	PROJETO BÁSICO AMBIENTAL - PBA (PROJETO 1)	2,0%	03/02/2020	RS 76.605,99	RS 2.465,77	RS 79.071,76	RS 2.366,24	RS 81.438,00	RS 2.477,74	RS 83.915,73	
20	AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO - ASV (ETAPA 1)	2,0%	03/02/2020	RS 76.605,99	RS 2.465,77	RS 79.071,76	RS 2.366,24	RS 81.438,00	RS 2.477,74	RS 83.915,73	
21	LEVANTAMENTO ARQUEOLÓGICO PROSPECTIVO (ETAPA 1)	2,0%	05/02/2020	RS 76.605,99	RS 3.698,65	RS 80.304,64	RS 3.540,36	RS 83.845,00	RS 3.716,01	RS 87.561,01	
22	ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO (ETAPA 1)	3,0%	18/04/2020	RS 114.908,98	RS 3.698,65	RS 118.607,63	RS 3.540,36	RS 122.148,00	RS 3.716,01	RS 126.364,01	
23	PROJETO BÁSICO AMBIENTAL - PBA (ETAPA 2)	2,0%	05/02/2020	RS 76.605,99	RS 2.465,77	RS 79.071,76	RS 2.366,24	RS 81.438,00	RS 2.477,74	RS 83.915,73	
24	AUTORIZAÇÃO DA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO - ASV (ETAPA 2)	4,0%	05/02/2020	RS 153.211,97	RS 4.931,53	RS 158.143,51	RS 4.732,47	RS 162.875,98	RS 4.955,48	RS 167.831,45	
25	LEVANTAMENTO ARQUEOLÓGICO PROSPECTIVO (ETAPA 2)	4,0%	05/02/2020	RS 153.211,97	RS 4.931,53	RS 158.143,51	RS 4.732,47	RS 162.875,98	RS 4.955,48	RS 167.831,45	
26	ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO (ETAPA 2)	6,0%	16/08/2020	RS 229.817,96	RS 7.397,30	RS 237.215,26	RS 7.098,71	RS 244.313,97	RS 7.433,22	RS 251.747,18	
<b>Total</b>		<b>100,0%</b>		<b>RS 3.830.299,35</b>	<b>RS 62.877,02</b>	<b>RS 3.893.176,38</b>	<b>RS 39.042,92</b>	<b>RS 3.932.219,23</b>	<b>RS 38.404,95</b>	<b>RS 3.970.624,18</b>	

*[Handwritten signature]*





**EM BRANCO**

**ENCERRAMENTO DO CONTRATO**

32	ASSESSORAMENTO TÉCNICO E ORIENTAÇÃO DA U - TENDIDO II
33	PROGRAMAS APLICATIVOS - TENDIDO II
34	AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO - VSA - TENDIDO II
37	ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL - PBA - TENDIDO II
38	ASSESSORAMENTO TÉCNICO E ORIENTAÇÃO DA U - TENDIDO I
39	PROGRAMAS APLICATIVOS - TENDIDO I
40	AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO - VSA - TENDIDO I
41	ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL - PBA - TENDIDO I
42	ASSESSORAMENTO TÉCNICO E ORIENTAÇÃO DA U - TENDIDO I

Produto	Mês												
	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18	Sep/18	Out/18	Nov/18	Dez/18	
Extensão:													
Valor:													
Porcentagem:													
Observação:													

**ORGANIZAÇÃO FISCAL-FINANÇEIRO**

BN - 201800001102

Rômbulo nº 15.111.000

18

18

Processo nº 24/2018

ANEXO A

