

**PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 03/2018**

Processo: 50840.000199/2017-17

Contratada: **ECOSSISTEMA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.**

A **EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. - EPL**, Empresa Pública Federal, com sede no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Complexo Parque Cidade Corporate, Torre C - 7º e 8º andares – Brasília-DF, CEP 70308-200, inscrita no CNPJ sob o nº 15.763.423.0001-30, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada na forma do seu Estatuto Social, com fundamento no Parágrafo 8º, do Artigo 65, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e todos os expedientes partes integrantes do Processo nº 50840.000199/2017-17, do qual faz parte o Contrato n.º 03/2018, firmado com a Empresa **ECOSSISTEMA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA**, CNPJ: 80.182.447/0001-68, RESOLVE:

- a) **Retificar** o Anexo “A” do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 03/2018, conforme Anexo A deste instrumento;
- b) **Reajustar** o valor do contrato em R\$ 11.555,02 (onze mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e dois centavos), passado o valor global do contrato de R\$ 797.353,60 (setecentos e noventa e sete mil, trezentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos) para R\$ 808.908,62 (oitocentos e oito mil, novecentos e noventa e oito reais e sessenta e dois centavos), a partir de agosto de 2018.

Brasília, 26 de agosto de 2019.


EMPRESA DE PLANEJAMENTO E
LOGÍSTICA - EPL


EMPRESA DE PLANEJAMENTO E
LOGÍSTICA - EPL

EM BRANCO



ANEXO A

Elaboração de Estudos Espeleológicos para Grau de Relevância de 12 Cavernas
 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - CONTRATO nº 003 - ASSINADO EM 14/03/2018
 ORDEM DE SERVIÇO ASSINADA EM 27/03/2018
 Rodovia: BR - 140/ING
 Processo nº 58840.000/199/2017-17
 Vigência: 14/05/2020

Produtos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	27/04/2018	27/06/2018	27/06/2018	27/07/2018	27/09/2018	27/09/2018	27/10/2018	27/11/2018	27/12/2018	27/01/2019	27/02/2019	27/03/2019	27/04/2019	27/05/2019	27/06/2019	27/07/2019	27/08/2019	27/09/2019	27/10/2019	27/11/2019	27/12/2019	27/01/2020	27/02/2020	27/03/2020	27/04/2020	27/05/2020
01. Relatório de Planejamento das Atividades				EP																						
02. Relatório das Atividades para Caracterização dos Elementos do Meio Físico (Geológico) - Primeira Campanha				EP																						
03. Relatório das Atividades para Caracterização dos Elementos do Meio Biótico (Biotopológico) - Primeira Campanha																										
04. Relatório das Atividades para Caracterização dos Elementos do Meio Socioeconômico do Patrimônio Espeleológico					EP																					
05. Relatório das Atividades para Caracterização dos Elementos do Meio Físico (Geológico) - Segunda Campanha																										
06. Relatório das Atividades para Caracterização dos Elementos do Meio Biótico (Biotopológico) - Segunda Campanha																										
07. Relatório de Avaliação de Relevância com Base em Dados Levantados, Determinação da Área de Influência, Análise os Impactos, Medidas Mitigadoras e Compensatórias																										
08. Estudos Espeleológicos, consolidados, para Fim de Determinação do Grau de Relevância das Cavernas Naturais Subterrâneas																										
09. Plano de Ação de Mitigação e Compensação dos Impactos Ambientais sobre as Cavernas Naturais (PAC)																										
10. Relatório de Aterramento Técnico																										

Prazo de Execução Total: 420 DIAS
 mês base - ago/2017

Legenda
 EP - ENTREGA DO PRODUTO

EM REVISÃO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EM BRANCO



ANEXO B

MEMÓRIA DE CÁLCULO									
Elaboração de Estudos Espeleológicos para Grau de Relevância de 12 Cavernas									
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR INICIAL DO CONTRATO		PRIMEIRO REAJUSTE	VALOR TOTAL DO CONTRATO (R\$)				
		%	VALOR INICIAL (R\$)						
1	Relatório de Planejamento das Atividades	5%	R\$ 39.867,68		R\$ 39.867,68				
2	Relatório das Atividades para Caracterização dos Elementos do Meio Físico (Geohidrogeológico) - Primeira Campanha	12%	R\$ 95.682,43		R\$ 95.682,43				
3	Relatório das Atividades para Caracterização dos Elementos do Meio Biótico (Biospeleológico) - Primeira Campanha	12%	R\$ 95.682,43		R\$ 95.682,43				
4	Relatório das Atividades para Caracterização dos Elementos do Meio Socioeconômico do Patrimônio Espeleológico	12%	R\$ 95.682,43		R\$ 95.682,43				
5	Relatório das Atividades para Caracterização dos Elementos do Meio Físico (Geohidrogeológico) - Segunda Campanha	12%	R\$ 95.682,43		R\$ 95.682,43				
6	Relatório das Atividades para Caracterização dos Elementos do Meio Biótico (Biospeleológico) - Segunda Campanha	12%	R\$ 95.682,43	R\$ 2.950,22	R\$ 98.632,65				
7	Relatório de Avaliação da Relevância com Base nos Dados Levantados, Determinação da Área de Influência, Análise os Impactos, Medidas Mitigadoras e Compensatórias	10%	R\$ 79.735,36	R\$ 2.458,51	R\$ 82.193,87				
8	Estudos Espeleológicos, consolidado, para Fins de Determinação do Grau de Relevância das Cavidades Naturais Subterrâneas	10%	R\$ 79.735,36	R\$ 2.458,51	R\$ 82.193,87				
9	Plano de Ações de Mitigação e Compensação dos Impactos Ambientais sobre as Cavidades Naturais (PBAE)	5%	R\$ 39.867,68	R\$ 1.229,26	R\$ 41.096,94				
10	Relatório de Assessoramento Técnico	100%	R\$ 797.353,60	R\$ 11.555,02	R\$ 808.908,62				
Total									

Data Base	ABRIL	Coluna 39 - FGV
ago/17	10	216,648
ago/18	11	223,328
	Índice	3,08%

f.

d

EM BRANCO